



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	RECURSO
Associação Mario Penna	102.7759-62	825123/2015	OGU
APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R\$):	
INSTALAÇÃO DE ELEVADORES E REFORMA DOS RESPECTIVOS HALLS	Belo Horizonte	REPASSE 301.258,91	Nº RRE 1
		CONTRAPARTIDA 1.331.154,88	
		INVESTIMENTO 1.632.413,79	

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Atrasada	ago-21 100,00%

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Valores Médios (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES E REFOR	Em Análise	405	m²	LOTE 1	1	1.632.413,79	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	
					Repasse		301.258,91	-	-	-	
					Contrapartida		1.331.154,88	-	-	-	
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		1.632.413,79	-	-	-	
Acumulado Anterior: 0,00%											

Observações:

Belo Horizonte
Local
Mário Penna
Instituto Mario Penna

Representante Tomador
Nome: Marco Antonio Viana Leite
Cargo: Presidente

Responsável Social
Nome: Juliana A. B. Freitas
Cargo: Gerente de Projetos Institucionais
Instituto Mario Penna

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Nikolas Gomes Soalheiro
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 248061/D
ART/RRT: 0
Nikolas Soalheiro
Engº Civil - CREA-MG 248.061
Hospital Luxemburgo
Instituto Mario Penna

Data
terça-feira, 24 de agosto de 2021

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: